



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CÔTES D'ARMOR

Construction de la future usine de traitement d'eau potable de La Poterie
LAMBALLE-ARMOR (22)

Planning prévisionnel de l'opération



Dossier	Nom du fichier	Rédacteur	Vérificateur	Date	Indice
OR6077.1	Planning prévisionnel de l'opération	AM	DG	24/07/2026	D

Suivi des Modifications

Indice	Description	Rédacteur	Vérificateur	Date
A	Établissement du document	AM	DG	07/05/2026
B	Modification suite échange avec MOA	AM	DG	29/05/2026
C	Modification suite échange avec MOA	AM	DG	30/06/2026
D	Prolongation délais consultation			24/07/2026

Le planning général de l'opération est fourni à titre indicatif :

- Phase ACT :
 - Publication du DCE de travaux : début juillet 2026 ;
 - Remise des offres : 1^{er} décembre 2026 ;
 - Notification du marché de travaux : mars 2027 ;
- Travaux :
 - Période de préparation des travaux (3 mois) : avril à juin 2027 ;
 - Réalisation des travaux, y compris délais d'approvisionnement (12 mois de travaux) : juillet 2027 à juin 2028 ;
 - Essais de mise en service (9 semaines) : juillet à septembre 2028 ;
 - Période de mise en observation : 6 mois ;
 - Réception des travaux : Début 2029.

Période de congés des entreprisesPériode de congés des entreprises