

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous nos questions :

- Pouvez-vous nous confirmer la cote NGF du niveau fini du bâtiment ainsi que la cote NGF de livraison de la plateforme VRD ?

Le niveau intérieur fini du bâtiment sera à la cote 155.24NGF.

La plateforme devra être livrée à -31cm du sol fini, soit 154.93NGF.

- Dans le CCTP, il est indiqué la mise en place de chambres L2T, alors que les plans de réseaux indiquent des chambres L1T. Quel type de chambre devons-nous prévoir ?

À charge de l'entreprise de définir précisément le type de chambre de tirage dont elle a besoin ; à déterminer, notamment, suivant la quantité de fourreaux à arriver dans ces chambres.