



## RAPPORT DE VÉRIFICATION

### Certificat Q18

N° de rapport : 135108103-001-1  
Date : 04/09/2025

Lieu d'intervention :  
COMMUNE DU SOURN -  
MAISON DES ASSOCIATIONS ET  
HANGAR LE BIHAN  
26 RUE DU COMMERCE  
56300 LE SOURN

Date(s) d'intervention :  
Du 19/08/2025 au 04/09/2025  
  
Intervenant(s) :  
BENOÎT CLEMENT



**OBSERVATION(S)**

Ce rapport comporte 4 pages - Version modèle rapport Electricité\_Q18\_6.21.2

Domaine 18	Installations électriques	Q18
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE		

**Organisme**

Nous soussignés organisme de vérification d'installations électriques autorisé\* par CNPP sous le n° **140/18**

Nom (ou raison sociale) : **APAVE SA**

☒ Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran

CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex

**Etablissement objet de la vérification**

Nom (ou raison sociale) **COMMUNE DU SOURN**

☒ 26 RUE DU COMMERCE

Lieu d'intervention

56300 LE SOURN

**COMMUNE DU SOURN - MAISON DES ASSOCIATIONS ET HANGAR LE BIHAN**

☒ 26 RUE DU COMMERCE

56300 LE SOURN

Nature de l'activité Administration publique générale

Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du ou des bâtiments concernés : **L'ensemble de l'établissement: Maison des association et hangar LE BIHAN**

Nous déclarons avoir reçu de l'exploitant ou de son représentant :

➤ la désignation des locaux à risque d'incendie par l'exploitant (par défaut, l'organisme se réfère au guide UTE C 15103) : Oui ☒ Non ☐

➤ le document relatif à la protection contre les explosions fourni par l'exploitant : Oui ☐ Non ☐ Sans objet ☐

**Vérification des installations électriques réalisée**

Nous déclarons avoir procédé le 04/09/2025 à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.

La vérification a consisté en :

☒ Une vérification complète des installations électriques de l'établissement

☐ Une vérification partielle ne prenant pas en compte les installations désignées ci-dessous

Une coupure totale a été autorisée par l'exploitant Oui ☒ Non ☐

Type de vérification :

☒ Première vérification effectuée par l'organisme

☐ Vérification périodique annuelle

Date de la précédente visite : Sans objet

**Conclusion**

Nous déclarons que l'installation électrique

☒ peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion

☐ ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion

La vérification a été effectuée

par **Mr BENOÎT CLEMENT**

Sans présence d'accompagnement

A VANNES, le 04/09/2025



\* Autorisation délivrée par CNPP Cert, organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance  
Route de la Chapelle Réanville CS 22265 F27950 Saint-Michel [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)

Constatations <sup>1</sup>	NV SO	Absence de danger constaté	Danger signalé pour la 1ère fois <sup>2</sup>	Danger déjà signalé
1 Présence de traces d'échauffement anormal d'une canalisation et/ou d'un matériel électrique		✓		
2 Absence de moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT)	SO			
3 Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités		✓		
4 Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel		✓		
5 Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques		✓		
6 Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion			✓	
7 Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion		✓		
8. Existence de locaux à risque d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : - Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement - Protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA		✓		
<sup>1</sup> Indiquer à l'aide d'une croix dans les colonnes de droite s'il y a ou non constat de danger. La mention SO signifie "Sans Objet". La mention NV signifie "Non Vérifié" et doit être motivée: vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée. <sup>2</sup> Dans le cas d'une première vérification réalisée par l'organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne.				
<b>Événements déclarés depuis la vérification précédente</b> <u>Modification de l'installation</u> Aucune  <u>Incidents</u>  <u>Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité</u> Aucune				

**Points de non-conformité ou anomalies constatées et préconisations associées**

Rappeler le cas échéant ,la date à laquelle ils ont été signalés pour la première fois

**HANGAR LE BIHAN**

➤ **Tableau : COFFRET HANGAR**

(2025) - Obturateurs absents sur les plastrons d'armoires

**Amélioration proposée : Mettre en place des obturateurs rapidement**

➤ **Circuits terminaux :**

• **Appareil éclairage - -**

(2025) - Verrine (ou vasque) absente

**Amélioration proposée : A remettre en place**

**Commentaires**

Q19 Délivré : Oui ☐ Non ☒

Présence de procédés photo-voltaïques : Oui ☐ Non ☒

Schéma de liaison à la terre de l'installation électrique (BT) :

Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l'exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l'installation ne peut pas entraîner de risque d'incendie ou d'explosion.