

# RAPPORT DE VÉRIFICATION



COMMUNE DE LA RICHARDAIS  
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
35780 LA RICHARDAIS

## Installations électriques

Vérification périodique - Vérification effectuée en application de l'article R. 4226-16 du Code du Travail.

Présence d'observation(s) : Oui

Ce rapport est en deux parties. La première partie constitue le rapport de vérification au titre de la protection des Travailleurs, la deuxième partie (page 10) constitue le rapport de VERIFICATION EN EXPLOITATION au titre du règlement de sécurité concernant les Etablissements Recevant du Public

**Adresse d'intervention :**  
**MAISON MEDICAL**  
**1 PLACE DE LA REPUBLIQUE**  
**35780 LA RICHARDAIS**

**Mission réalisée le 15/04/2026**

Date de vérification précédente : 09/04/25  
Périodicite : 12 mois / Prochaine vérification : 04/27

Références SOCOTEC :

N° du rapport : 933Z0/26/1563

Date du rapport : 17/04/2026

N° d'affaire : 933Z0QH1166

N° intervention : 933Z0260400000000911



Présence d'observation(s)

4.9.5.0 - SM\_11183

### Agence Equipements Saint Malo

Pôle Eqts Bretagne - SOCOTEC EQUIPEMENTS - 12 rue du Docteur Jean-Thiboumery - 35400

SAINT MALO

Tél. : (+33)2.99.82.63.66

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier

Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : MEXMAIN Geoffrey

Nombre de pages : 16



Accréditation SOCOTEC Equipements

n° 3-1593

Liste des implantations et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> |
| 0.1 GÉNÉRALITÉS                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| 0.2 ÉLÉMENTS D'INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DU VÉRIFICATEUR                                                                                                                                                                      | 3        |
| 0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS                                                                                                                                                                                                  | 4        |
| 0.4 LIMITE DE LA PRESTATION                                                                                                                                                                                                          | 4        |
| <b>I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES</b>                                                                                                                                             | <b>5</b> |
| <b>II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES</b>                                                                                                                                                                  | <b>6</b> |
| Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-après. |          |
| <b>III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES</b>                                                                                                                                                  | <b>6</b> |
| Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-après. |          |
| <b>IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS</b>                                                                                                                                                         | <b>6</b> |
| IV.1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS                                                                                                                                                                                           | 7        |
| IV.2 VÉRIFICATION DES CONTRÔLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT                                                                                                                                                                             | 7        |
| IV.3 RÉSISTANCE DES PRISES DE TERRE                                                                                                                                                                                                  | 7        |
| IV.4 VÉRIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS                                                                                                                                                                                      | 8        |
| IV.5 VÉRIFICATION DES RÉCEPTEURS (Y COMPRIS D'ÉCLAIRAGE) ET DES PRISES DE COURANT                                                                                                                                                    | 9        |

### Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence SOCOTEC qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

(En l'absence de certains éléments de dossier à fournir au vérificateur, d'impossibilité de mise hors tension ou d'inaccessibilité à certaines installations, le chef d'établissement est considéré comme n'ayant pas fait procéder à la totalité d'une vérification dont le contenu est fixé réglementairement).

L'absence de moyen d'accès n'a pas permis de procéder à la vérification de la continuité de la mise à la terre de certains appareils d'éclairage. Nous attirons votre attention sur la nécessité de vérifier leur continuité en cas d'intervention au voisinage ou sur ces appareils (Voir chapitre 0.4).

## 0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### 0.1 GÉNÉRALITÉS

Les armoires électriques ont été ouvertes par l'intervenant de SOCOTEC, à la demande de Mr Renouard Service Technique

Les coupures électriques ont été réalisées dans leur totalité.

**Type de l'établissement :** Etablissement recevant du public de 5ème catégorie.

**Activité principale :** 8411Z.

**Délimitation de la vérification :** La vérification a porté sur l'ensemble de l'établissement.

**Durée d'intervention :** 1/4 journée

**Date de la précédente vérification :** 09/04/2025

**Organisation de la surveillance des installations électriques :** Personne chargée de prendre toutes les dispositions utiles : Mr Renouard (Service Technique).

**Compte rendu de fin de visite :** Effectué verbalement à Mr Renouard (Service Technique).

**Registre :** Visé par le vérificateur.

**Accompagnateur :** Vérificateur accompagné par Mr Renouard (Service Technique)

### 0.2 ELÉMENTS D'INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DU VÉRIFICATEUR

Les éléments d'information du dossier technique nécessaires à la réalisation de notre mission sont les suivants :

- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes hors risque d'explosion

**Non fourni**

Le classement des locaux résulte d'une proposition établie par le vérificateur lors de la première intervention ; en l'absence d'avis contraire, il est considéré comme validé par le chef d'établissement.

- Schémas unifilaires des installations électriques

**Non fourni**

La composition des tableaux et des canalisations mentionnés au chapitre IV-4 du présent rapport résulte des relevés effectués par le vérificateur lors de son intervention.

- Rapport de vérification initiale ou périodique conduite comme une initiale

| Référence                          | Date       | Remarque |
|------------------------------------|------------|----------|
| Rapport SOCOTEC : 933Z0/IE/05/1531 | 10/08/2005 | Fourni   |

- Rapport de référence dit "quadriennal"

| Référence                          | Date       | Remarque |
|------------------------------------|------------|----------|
| Rapport SOCOTEC : 933Z0/IE/08/1564 | 01/08/2008 | Fourni   |
| Rapport SOCOTEC : 933Z0/IE/12/1315 | 04/06/2012 | Fourni   |
| Rapport SOCOTEC : 933Z0/16/849     | 21/04/2016 | Fourni   |
| Rapport SOCOTEC : 933Z0/20/912     | 30/04/2020 | Fourni   |
| 933Z0/24/1493                      | 15/04/2024 | Fourni   |

- Rapports de vérifications périodiques

| Référence     | Date       | Remarque |
|---------------|------------|----------|
| 933Z0/25/1557 | 11/04/2025 | Fourni   |

- Documents listant l'effectif maximal des locaux pour lesquels un éclairage de sécurité est nécessaire

La liste des locaux dont l'effectif nécessite un éclairage de sécurité résulte des indications relevées sur place par le vérificateur lors de la première intervention. Elle est considérée comme validée par le chef d'établissement.

### 0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

Néant

### 0.4 LIMITE DE LA PRESTATION

Les équipements ou locaux repérés par le sigle NVI dans les tableaux du chapitre IV n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'inaccessibilité. Il en est de même des éléments suivants :

- Cabinet dentaire 1 (*en travaux*)

## I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES

Ce chapitre contient toutes les observations relatives aux non-conformités aux textes réglementaires applicables. Chaque observation est numérotée et suivie de la référence de l'article du texte ayant motivé l'observation. Chaque observation est rédigée sous forme d'une constatation de non-conformité accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef d'établissement. La date mentionnée au regard de chaque observation correspond à la date de fin de l'intervention, quel que soit la durée de celle-ci. Elle est donnée à titre indicatif dans un objectif de suivi des observations déjà signalées.

| Obs. n° | Observations (Protection des Travailleurs)                                                                            | Déjà signalée | Suite donnée |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|         | <b><u>Observations relatives aux installations basse Tension</u></b>                                                  |               |              |
|         | <b><u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u></b>                                                                           |               |              |
|         | <b>TABLEAUTIN DENTISTE</b>                                                                                            |               |              |
| 1       | 28/04/2020 : Accès difficile. <i>Rendre son démontage possible.</i><br><br>R.4215-8<br>NF C 15-100-1 §<br>461-465-537 | X             |              |

## II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES

Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-avant.

## III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Non décrit dans le présent rapport, conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011. Se reporter au rapport de vérification initiale (ou au rapport complet en tenant lieu) dont les références sont précisées au chapitre 0.2 ci-avant.

## IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS

Dans les tableaux IV.2, IV.4 et IV.5 du présent chapitre, seules les parties d'installation n'ayant pas satisfait aux prescriptions réglementaires sont répertoriées. Elles sont affectées du signe \* si elles n'ont pas satisfait aux critères d'appréciation définis ci-après et la non-conformité correspondante est explicitée au chapitre I par l'observation portant le numéro indiqué au droit dudit résultat.

Un composant de l'installation peut faire l'objet d'une observation même lorsque les résultats des mesures et essais qui lui sont associés sont satisfaisants. Dans ce cas, l'observation porte sur des prescriptions autres que celles visées par le présent chapitre et elle est explicitée au chapitre I.

Les listes du chapitre IV.4 regroupent les mesures d'isolement des tableaux, canalisations et récepteurs (d'autres composants associés à ceux-ci peuvent également être mentionnés pour faciliter leur identification et leur localisation en particulier s'ils sont affectés d'une non conformité), la vérification de la présence et la mesure de la continuité des conducteurs de protection.

La valeur du courant de court-circuit maximal dans le cas d'un tableau de distribution, ou le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection est indiqué entre parenthèse à la suite de la désignation du composant. Le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection tient compte des caractéristiques de l'appareil et de son éventuelle association avec le dispositif situé immédiatement en amont. Le pouvoir de coupure indiqué du dispositif est celui correspondant à sa tension d'utilisation; de ce fait la valeur indiquée peut être inférieure à la valeur du courant de court circuit maximal, sans pour autant qu'une observation soit formulée (par exemple dans le cas d'un départ monophasé).

Eu égard aux caractéristiques des matériels électriques, il n'est pas indiqué de pouvoir de coupure du matériel lorsque la valeur du courant de court circuit maximal est égale ou inférieure à 3 kA.

Les listes du chapitre IV.5 regroupent les mesures d'isolement des récepteurs, et la vérification de la présence et la mesure de la continuité des conducteurs de protection sur les récepteurs, les appareils d'éclairage et les prises de courant (à l'exception bien entendu des appareils de classe II); de plus d'autres composants associés à ceux-ci peuvent également être mentionnées pour faciliter leur identification et leur localisation, en particulier, s'ils sont affectés d'une non-conformité. Elles regroupent également, le cas échéant, l'examen du réglage des dispositifs de protection eu égard à l'intensité nominale du récepteur, l'examen des conditions de mise en oeuvre du matériel et de l'adéquation du degré de protection avec les influences externes du local ou emplacement où le composant est installé.

L'absence d'indication de classe d'isolation pour un matériel donné signifie que le dit matériel est de classe I.

## IV.1 CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

### Mesures d'isolement

Les mesures d'isolement réalisées pour les installations du domaine BT entre conducteurs actifs et terre, sont comparées aux valeurs définies à l'article 612.3 de la norme NF C 15-100.

La mesure d'isolement est jugée satisfaisante si la valeur mesurée est supérieure aux valeurs suivantes :

- 0,5 M Ohm (sous 500 Volts) en BT < 500 Volts
- 1 M Ohm (sous 1 000 Volts) en BT > 500 Volts

### Mesures de continuité des conducteurs de protection, des liaisons équipotentielle et de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de la distribution

- Pour les installations du domaine BT :  
paragraphe D 6.3 du guide UTE C 15-105 quel que soit le schéma des liaisons à la terre.
- Pour les installations des domaines HTA et HTB :  
section 613 de la norme NF C 13-100  
parties 412 et 615 de la norme NF C 13-200.  
La vérification s'effectue par un examen visuel, en cas de doute, une mesure complémentaire est réalisée.

### Mesures des résistances de prises de terre et de boucle de défaut

Le résultat des mesures est comparé aux valeurs données par :

- les articles 411 et 442 de la norme NF C 15-100,
- l'annexe 4.1 du chapitre 41 de la norme NF C 13-100,
- l'article 412 de la norme NF C 13-200.

En schéma TT, la mesure est jugée satisfaisante, si la valeur mesurée est inférieure aux valeurs suivantes :

- 50 pour un dispositif différentiel 1 A,
- 100 pour un dispositif différentiel 500 mA,
- 166 pour un dispositif différentiel 300 mA.

### Essais des dispositifs DR

$I_{dn}$  étant le courant assigné de déclenchement différentiel, il est vérifié que le courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement du dispositif est compris entre  $I_{dn}/2$  et  $I_{dn}$ . Pour les sensibilités différentielles supérieures à 1 A, les essais sont remplacés par un test de fonctionnement mécanique réalisé avec le bouton test du dispositif différentiel à courant résiduel.

### Essais des CPI

Les essais, réalisés par référence au document UTE C 63-080, comportent :

- le fonctionnement du dispositif d'essai incorporé,
- le fonctionnement de la signalisation optique incorporée,
- l'existence et le fonctionnement de la signalisation reportée,
- le fonctionnement de l'affichage numérique pour les CPI qui en sont équipés.

## IV.2 VÉRIFICATION DES CONTRÔLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

Sans objet.

## IV.3 RÉSISTANCE DES PRISES DE TERRE

| Désignation                    | Localisation de la borne principale de terre | Valeur précédente | Valeur relevée | Barrett e (état) | Mode de mesure | Obs. n° |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| Prise de terre des masses B.T. | TGBT                                         | 14                | 14             | Fermée           | Boucle         |         |

## IV.4 VÉRIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS (BT)

### Vérification des tableaux et canalisations (page n°1)

| Désignation - Emplacement              | Section<br>(mm²) | Iz<br>(A) | Protection  |                                 | Dispositif DR |              |              | PE<br>(4)<br>( ) | Isol<br>(M) | Obs<br>. n° |
|----------------------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|                                        |                  |           | Type<br>(1) | Calibre<br>ou<br>réglage<br>(A) | Io            | Tempo<br>(2) | Essai<br>(3) |                  |             |             |
| <b>TABLEAUTIN DENTISTE (Ik = 3 kA)</b> |                  |           |             |                                 |               |              |              | 0.5              |             | 1           |

(1) **C** : Contacteur      **D** : Disjoncteur      **I** : Interrupteur      **F** : Interrupteur-fusibles      **AD** : Fusible AD      **aM** : Fusible aM      **RT** : Relais Thermique  
**F** : Fusible gl, gF ou gG      **SF** : Sectionneur-Fusibles      **DC** : Discontacteur      **DD** : Disjoncteur Différentiel      **ID** : Interrupteur différentiel      **PC** : Prise de courant      ° : Pdc par filiation

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.

DDR > 1A : Test de fonctionnement mécanique réalisé au bouton test

(2) Valeur en ms ou S pour sélectif      (3) Essai du dispositif DR => **S** : Satisfaisant - **NS** : Non satisfaisant      (4) Examen visuel => **V**

## IV.5 VÉRIFICATION DES RÉCEPTEURS (Y COMPRIS D'ÉCLAIRAGE) ET DES PRISES DE COURANT

Seuls sont répertoriés dans ce chapitre les récepteurs faisant l'objet d'une observation explicitée au chapitre I du présent rapport. L'absence d'indication dans la colonne continuité signifie que les résultats de mesure de continuité de mise à la terre sont conformes.

### Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°1)

| Désignation - Emplacement                                                        | Nb | Protection<br>(ou mode de raccordement)                                                          |                              |                                                                                                      | Appareils<br>d'éclairage                                                                                            |                | Prises élec.  |               | Conti<br>nuité<br>( )                                                                                                                                                                                                         | Isol<br>(M) | Obs.<br>n° |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                  |    | Type<br>(1)                                                                                      | Calibre ou<br>réglage<br>(A) | CI<br>(2)                                                                                            | Exist<br>ants                                                                                                       | Vérif<br>ifiés | Exist<br>ants | Vérif<br>iées |                                                                                                                                                                                                                               |             |            |
| (1) <b>C</b> : Contacteur<br><b>DC</b> : Discontacteur<br><b>VAR</b> : Variateur |    | <b>D</b> : Disjoncteur<br><b>DD</b> : Disjoncteur Différentiel<br><b>PI</b> : Protection Interne |                              | <b>I</b> : Interrupteur<br><b>ID</b> : Interrupteur différentiel<br><b>IF</b> : Interrupteur Fusible | <b>AD</b> : Fusible AD<br><b>aM</b> : Fusible aM<br><b>F</b> : Fusible gl, gF ou gG<br><b>RT</b> : Relais Thermique |                |               |               | <b>SF</b> : Sectionneur-Fusibles<br><b>PC</b> : Raccordement par prise de courant (16A si calibre non précisé)<br><b>BAES</b> : Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité<br><b>PLES</b> : Point Lumineux d'Eclairage de Sécurité |             |            |

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas où les récepteurs possèdent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation".

**CE** : identifie une machine portant le marquage CE

**(2)** Classe d'isolation du matériel



**Vérificateur :** MEXMAIN Geoffrey

**Qualité :** vérificateur confirmé

**Dossier :** 933Z0QH1166

**Rapport N° :** 933Z0/26/1563

**Date d'envoi du rapport :** 17/04/2026

**Équipements Saint Malo**  
SOCOTEC EQUIPEMENTS  
12 rue du Docteur Jean-Thiboumery  
35400 SAINT MALO  
Tél. : (+33)2.99.82.63.66  
Email : clients.eqts.bretagne@socotec.com

**Classement :** Etablissement recevant du public de 5ème catégorie.  
Activité principale : 8411Z.

**Effectif :** L'effectif a été estimé par le vérificateur. L'effectif global est inférieur à 30 personnes. L'effectif public est inférieur à 30 personnes.

**Nom et adresse du client :** COMMUNE DE LA RICHARDAIS  
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
35780 LA RICHARDAIS

**Règlement de sécurité pour les Etablissements  
Recevant du Public**

**RAPPORT DE VERIFICATION EN EXPLOITATION  
DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES**

MAISON MEDICAL  
933Z0  
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE  
35780 LA RICHARDAIS

**Date de vérification :** le 15/04/2026

## SOMMAIRE

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS</b>                                | <b>12</b> |
| <b>I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX ANOMALIES CONSTATEES</b> | <b>13</b> |
| <b>II. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT ET DES INSTALLATIONS VERIFIEES</b>  | <b>14</b> |
| <b>III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS</b>                                         | <b>15</b> |

**Important :**

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence SOCOTEC qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

## 0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

**Type de vérification** : vérification en exploitation - Vérification effectuée en application de l'article PE 4§2 du règlement de sécurité concernant les établissements recevant du public.

**Délimitation de la vérification** : La vérification a porté sur l'ensemble de l'établissement.

**Registre** : Visé par le vérificateur.

**Renseignements complémentaires** : Le classement de l'établissement nous a été communiqué verbalement par le chef d'établissement.

**Dossier technique** :

Sans objet.

**Limite de la prestation**

Sans objet.

## I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX ANOMALIES CONSTATEES

Ce chapitre contient toutes les observations relatives à la réglementation des Etablissement Recevant du Public. Chaque observation est numérotée. Chaque observation est rédigée sous forme d'une constatation de l'anomalie accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef d'établissement.

Les éventuelles observations relatives à la protection des travailleurs figurent dans la première partie du rapport (page n°5).

| Obs.<br>n° | Observations (Réglementation ERP)                                                                                                                                                        | Déjà si<br>gnalée | Suite<br>don<br>née |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|            | <b><u>Observations relatives au règlement de sécurité pour les Etablissements Recevant du Public</u></b><br><br><i>Ce rapport ne comporte aucune observation concernant ce règlement</i> |                   |                     |

## II. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT ET DES INSTALLATIONS VERIFIEES

### II.1 COMPOSITION DE L'ÉTABLISSEMENT : NOMBRE ET DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS

l'établissement, en simple RDC, se compose de :

- cabinets médicaux
- salle d'attente
- salle de soins
- cabinet dentiste

### II.2 COMPOSITION DE LA DISTRIBUTION BASSE TENSION ET HAUTE TENSION

La distribution terminale est réalisée par des câbles A05 VVU ou FRN 05 VVU passés sous conduits encastrés ou dans les vides de la construction. Les protections sont regroupées dans des tableaux répartis dans l'établissement (voir chapitre IV.4 ci-après).

### II.3 INSTALLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ

#### A - Eclairage de sécurité

Dans cet établissement, l'éclairage de sécurité réalisé assure le balisage des issues.

L'éclairage de sécurité est réalisé à l'aide de blocs autonomes à incandescence. La mise à l'état de repos des blocs autonomes est réalisée à partir de plusieurs points de commande (TGBT TD circulation).

#### B - Autres installations de sécurité

Néant.

### II.4 HISTORIQUE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS

Néant.

### III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS

Ce chapitre définit en détail les examens effectués par le vérificateur.

A



B



C



Synoptique de distribution

MAISON MEDICAL

Affaire : 933Z0QH1166

Date

15/04/2026

Référence du rapport : 933Z0/26/1563

Auteur

MEXMAIN Geoffrey

1/1