

Informations complémentaires sur la blocométrie supposée des enrochements constituant le corps du barrage :

Selon les données d'archives (contrôle qualité du DOE), le corps du barrage est composé d'**enrochements libres 0/800 mm**. Il s'agit d'enrochements locaux en porphyroïdes (gneiss). Nous ne disposons pas de courbe granulométrique sur les enrochements réellement mis en place (uniquement des couches de transition à proximité du parement amont - à ne pas inspecter).

Sur le parement aval (observation visuelle et contrôle qualité du DOE), la carapace semble être constituée par des enrochements libres 500/800 mm.

Le matériau du corps du barrage contient donc bien une portion de fines.

Veuillez trouver à l'appui quelques photos à l'état actuel, et en phase de construction.

Il faudra donc prévoir un tubage pour garantir une stabilité des forages inclinés. Si les contraintes techniques sont trop importantes pour des carottages à 45°, il pourra être étudié de réduire l'angle des sondages inclinés.









